

**Ro2 CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE AREE COINVOLTE**

AREA	FASE	ATTIVITÀ	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA (gg)	G																														
						L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M
/	0	Approvvigionamento materiali	/	/	10	[Gantt bar from 23/3 to 2/4]																														
A	1	Svuoto linea da fgas e stacco UE				[Gantt bar from 23/3 to 2/4]																														
B	2	Smontaggio unità interne esistenti area B	02/04/2026	13/04/2026	6	[Gantt bar from 02/4 to 13/4]																														
	3	Adegamenti impiantistici linee area B																																		
	4	Installazione nuove unità interne area B																																		
	5	Installazione canalina esterna terrazzino																																		
	6	Smontaggio unità interne esistenti area C																																		
C	7	Adegamenti impiantistici linee area C	13/04/2026	17/04/2026	4	[Gantt bar from 13/4 to 17/4]																														
	8	Installazione nuove unità interne area C																																		
	9	Rimozione vecchia UE e posizionamento nuova																																		
A	10	Collegamenti elettrici e frigoriferi	20/04/2026	23/04/2026	3	[Gantt bar from 20/4 to 23/4]																														
A(B+C)	11	Pressatura con azoto per controllo tenuta	23/04/2026	27/04/2026	3	[Gantt bar from 23/4 to 27/4]																														
	12	Vuoto, carica gas e avviamento																																		
A	13	Collaudo finale	28/04/2026	29/04/2026	2	[Gantt bar from 28/4 to 29/4]																														
/	14	Smobilizzo finale	30/04/2026	30/04/2026	1	[Gantt bar from 30/4 to 30/4]																														

### Planimetria con aree di intervento

